

Schlussrechnung Übersicht BG 2020-0453

Architekturwettbewerb Luppenpark Hittnau

Jahr	Bezeichnung	Entscheid Gemeinderat	Entscheid GV	Investitionskredit	Zahlungen Emil Spörri Fonds	Vergütung Emil Spörri Fonds	Saldo Emil Spörri Fonds	Erfolgte Zahlungen	Mehr-/Minderkosten Investitionskredit	Bemerkungen
2020	Projektierungskredit für Projektwettbewerb			245'000.00					245'000.00	Wird zulasten des Emil-Spörri-Fonds genehmigt GV 9. März 2020
	Ausgaben Vorprojekt Luppenareal Wettbewerb				65'617.00		388'946.80	65'617.00	179'383.00	Ausgaben IR 2020 (Konto 6379.00)
2021	Zins					972.35	389'919.15			
	Ausgaben Luppenareal Wettbewerb				250'590.90		139'328.25	250'590.90	-71'207.90	Ausgaben IR 2021 Luppenareal Wettbewerb (Konto 6379.00)
2021	Zusatzkredit Projektwettbewerb			81'000.00					9'792.10	Wird zulasten des Emil-Spörri-Fonds genehmigt GV 13. September 2021
2022	Zins					318.75	139'647.00			
2022	Ausgaben Luppenareal Wettbewerb				37'420.55		102'226.45	37'420.55	-27'628.45	Ausgaben IR 2022 Luppenareal (Konto 2092.00)
	Abrechnung Emil-Spörri Fonds				353'628.45	1'291.10	102'226.45			Zwischentotal Zeitraum 2020 - 2022
	Abrechnung Projektierungskredit Projektwettbewerb			326'000.00				353'628.45	-27'628.45	Beim Projektwettbewerb sind Mehrkosten entstanden Kostenüberschreitung von 8.5 %